

承德县地方道路管理站

2021 年车购税资金项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据上级相关文件要求，我站制定了部门整体支出绩效自评评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了绩效评价工作安排部署会。

实施过程及资金分配拨付、财务管理：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2020 年度车购税预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6. 形成 2021 年车购税绩效自评工作报告。

二、绩效目标实现情况

项目预算六个总投资 13402 万元，使用车购税 2939 万元，自筹资金 10463 万元。已完成投资 8041 万元。实现绩效目标 60%。

三、绩效目标设定质量情况

项目前期工作繁杂，施工进度及时，资金拨付较慢。



四、整改措施及结果应用

提高前期工作效率，加快资金拨付进度。

承德县地方道路管理站

2022年3月10日



附件 1:

2021年车购税项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年车购税项目						
主管部门		承德县交通运输局		实施单位		承德县地方道路管理站		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2939	2939	555	10分	19%	2
		其中：当年财政拨款	2939	2939	555	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村公路建设 96.296 公里，包含安防 0.4 公里			完成农村公路建设 55.248 公里，安防 0.4 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	农村公路干线公路建设完成率	100%	60%	10	9	项目前期手续跑办慢，加快施工进度
			农村公路安防工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	100%	60%	10	10	加快施工进度
		成本指标	成本控制率（万元）	100%	19%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	对经济发展的促进作用率	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求符合率	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	提升	提升	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	91	